Приложение 5
к приказу № 152 от 31.08.2018 г.
«Об утверждении Программы развития
«РАЗВИТИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ТИПА –
ДРАЙВЕРА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА
ТРУДА И ОБЩЕСТВА»

План проекта

«Модернизация инфраструктуры образовательной организации с целью развития творческого, интеллектуального, профессионального потенциала участников образовательного процесса и обеспечения необходимых условий доступа к образовательным и информационным ресурсам, охраны жизни, здоровья обучающихся и персонала техникума, соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям экологической, пожарной безопасности»

(сроки реализации проекта - сентябрь, 2018 г.- июнь, 2023 г.)

г. Ангарск,
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Нормативно – правовая база реализации проекта....3
2. Проблемы, решаемы в ходе реализации проекта....4
3. Ключевые участники проекта....4
4. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта....5
5. Реестр заинтересованных сторон....7
6. Этапы и контрольные точки (дорожная карта)....9
7. Реестр рисков проекта....21
8. Реестр возможностей проекта....22
9. Целевые показатели реализации проекта....22
10. Финансовое обеспечение мероприятий....23

1. Нормативно – правовая база реализации проекта

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ);

Федеральные государственные образовательные стандарты;

Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года № Пр-2821;

Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года №349-р «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования»;

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по ТОП - 50 востребованных и перспективных профессий и специальностей на рынке труда;

Поручение Президента Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № Пр-2852 по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 9 декабря 2016 года;

поручение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 11 апреля 2017 года № 4, пункт 4;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715 "Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров".

2. Проблемы, решаемы в ходе реализации проекта

При проведении SWOT - анализа, анализа показателей мониторинга качества образования определены следующие проблемы образовательной организации, решаемые в ходе реализации проекта «Модернизация инфраструктуры образовательной организации с целью развития творческого, интеллектуального, профессионального потенциала участников образовательного процесса и обеспечения необходимых условий доступа к образовательным и информационным ресурсам, охраны жизни, здоровья обучающихся и персонала техникума, соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям экологической, пожарной безопасности»:

2.1 развитие системы инклюзивного образования, обеспечивающей доступность образовательной организации для обучения, получения специальности, профессии для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий;

2.2 способствовать развитию нового направления специальностей и профессий по группам 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. Эти направления дают возможность организации и реализации системы дуального обучения, будут способствовать налаживанию связей с базовым предприятием;

2.3 . проблема в доступности образовательных проектов, услуг для пожилых людей, граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, безработных граждан, граждан, имеющих индивидуальные образовательные запросы;

2.4 недостаточно развита целостная система поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; недостаточно используется опыт и ресурсы (кадровые, информационные, материально-технические) подразделениями для обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности студентов;

2.5 доход организации от приносящей доход образовательной деятельности по реализации образовательных программ в расчете на 1 педагогического работника и доход организации от образовательной деятельности в расчете на численность студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам СПО имеет показатели, ниже медианных значений по стране;

2.6 не вся инфраструктура образовательного учреждения стимулирует к здоровому образу жизни, развитию творческого, интеллектуального, профессионального потенциала и обеспечивать необходимые условия доступа к образовательным и информационным ресурсам, охраны жизни, здоровья обучающихся и персонала техникума, соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям экологической, пожарной безопасности.

3. Ключевые участники проекта

3.1 Руководитель проекта: заместитель директора по административно-хозяйственной части.

3.2 Структурные подразделения ПОО – участники проекта: учебная часть, библиотечно – информационный центр, информационно – вычислительный центр, хозяйственный отдел, бухгалтерия.

3.3 Внешние участники проекта: учредитель, работодатели, социальные партнеры, родители, иные заинтересованные лица.

4. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

Цель проекта: развитие инфраструктуры образовательного учреждения для обеспечения вовлечения студентов во внеурочную деятельность через создание необходимых условий для самореализации и социализации студентов, их разностороннего развития с учетом потребностей и интересов, способствующее профилактике правонарушений и формированию социально активной позиции.

Результат 1 Расширение и усовершенствование учебных, производственных, учебно – лабораторных и вспомогательных площадей

Задача 1.1. Развитие материально- технического обеспечения образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, актуализированными ФГОС СПО.

1.1.1.Анализ текущего состояния материально- технического обеспечения образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, актуализированными ФГОС СПО по специальностям и профессиям, реализуемым в техникуме.

1.1.2 Материально – техническое обеспечение специальностей социально – экономического профиля.

1.1.3 Материально – техническое обеспечение специальностей и профессий группы 54.00.00 Искусство и культура.

1.1.4 Материально – техническое обеспечение специальностей и профессий группы 09.00.00 и 11.00.00.

1.1.5 Модернизация производственных мастерских с целью реализации специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, профессии 16909 Портной.

1.1.6 Материально-техническое обеспечение общеобразовательного цикла.

1.1.7 Модернизация инфраструктуры библиотечно – информационного центра.

Задача 1.2 Обеспечение безопасного состояния и содержания зданий, помещений, инженерного и вспомогательного оборудования в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, правилами пожарной и электробезопасности.

1.2.1 Обеспечение проведения мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений.

1.2.2 Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной и электробезопасности.

1.2.3 Обеспечение обслуживания площадей, находящихся в аренде с целью обеспечения безопасности помещений, инженерного и вспомогательного оборудования в соответствии требованиями.

Задача 1.3 Обеспечение доступности объектов образовательной организации для лиц с ОВЗ и инвалидов.

1.3.1 Анализ текущего состояния материально- технического обеспечения образовательной организации и ее объектов на соответствие требования доступности.

1.3.2 Продолжение работы по организации и проведению мероприятий по обеспечению доступности объектов образовательной организации для лиц с ОВЗ и инвалидов.

Результат 2 Реконструкция и ремонт инфраструктуры студенческого общежития.

Задача 2.1 Развитие материально- технического обеспечения студенческого общежития с целью создания комфортной среды для проживания.

2.1.1.Анализ текущего состояния материально- технического обеспечения студенческого общежития.

2.1.2 Материально – техническое обеспечение студенческого общежития с целью создания комфортной среды для проживания.

2.1.3 Обеспечение обслуживания помещений общежития.

Задача 2.2 Организация и проведение мероприятий по обеспечению доступности объектов общежития для лиц с ОВЗ и инвалидов.

2.2.1 Анализ текущего состояния материально- технического обеспечения общежития на соответствие требованиям доступности.
2.2.2 Продолжение работы по организации и проведению мероприятий по обеспечению доступности общежития для лиц с ОВЗ и инвалидов.

Результат 3 Реконструкция и ремонт инфраструктуры информационно – просветительского центра (далее –ИПЦ)

Задача 3.1 Реконструкция и ремонт инфраструктуры информационно – просветительского центра (далее –ИПЦ)

3.1.1 Реконструкция и ремонт площадей, отведенных по организацию информационно – просветительского центра.
3.1.2 Обеспечение доступности ИПЦ для лиц с ОВЗ и инвалидов.
3.1.3 Создание информационной среды ИПЦ.
3.1.4 Создание инфраструктуры ИПЦ.

Результат 4 Реконструкция и ремонт спортивны объектов, территории образовательной организации.

Задача 4.1 Организация и проведение мероприятий по модернизации объектов спортивных сооружений.

4.1.1 Организация и проведение мероприятий по модернизации объектов спортивных сооружений.

Задача 4.2 Организация и проведение мероприятий по модернизации территории образовательной организации

4.2.1 Организация и проведение мероприятий по модернизации территории образовательной организации.

5. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Организация	Ожидание от реализации проекта	Мероприятия по реализации ожиданий заинтересованных сторон
1	Учредитель	Создание современных условий для формирования эффективного образовательного пространства ОУ, включающего современную материально-техническую базу обучения профессиям и специальностям для ее использования и в сетевом формате, создание онлайн-среды, включающей электронные образовательные ресурсы и сервисы, реализацию программ совместно с работодателями.	Встречи, круглые столы, отчеты по результатам реализации проекта, проведение презентационных мероприятий, формирование отчетной и иной документации в установленные сроки, обоснование финансовых статей проекта, участие в грантовой деятельности
2	Ангарский городской округ	Увеличение числа студентов, вовлеченных в инновационную и социальную деятельность города, организация занятости обучающихся, детей, граждан, ранняя профориентация через «кванториум» ИПЦ; создание к 2023 году современного информационно – просветительского центра	Встречи, круглые столы, проведение презентационных мероприятий, участие в социальных, волонтерских и иных проектах, в том числе на базе ОУ, организатором которых является администрация АГО
3	ПОО	Оснащение образовательной организации реальным производственным оборудованием; совершенствование образовательного процесса за счет использования современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, создание к 2023 году современного информационно – просветительского центра	Организация и проведение мониторингов среди участников образовательного процесса по выявлению недостатков, предложений по улучшению пребывания сотрудников, обучающихся в ОУ, анализ МТО организации с точки зрения соответствия требованиям. Организация и проведение необходимых мероприятий по обеспечению необходимых условий доступа к образовательным и информационным ресурсам, охраны жизни, здоровья обучающихся и персонала техникума, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям экологической, пожарной безопасности
4	Педагогические работники	Оснащение современным оборудованием учебных аудиторий и лабораторий ОУ; создание условий для эффективной образовательной деятельности, комфортных условий для работы, обучения и отдыха преподавателей и работников ОУ	Участие в мониторинге удовлетворенностью качеством организации образовательного процесса, организация и проведение мероприятий по оснащению лабораторий, кабинетов в соответствии с ФГОС СПО, организацией опережающего обучения, подготовка необходимого перечня оборудования, наглядных пособий, книг и т.п.
5	Студенты, слушатели	Создание комфортной среды для обучающихся, создание условий для эффективной образовательной деятельности, комфортных условий для обучения, проживания и отдыха студентов. Повышение мотивации студентов к достижению высоких результатов обучения, обеспечение условий для развития личностного и профессионального потенциала, повышение качества жизни детей и молодежи с инвалидностью и	Участие в мониторинге удовлетворенностью качеством организации образовательного процесса, качеством предоставляемых образовательных услуг, организация совместных дискуссий по выявлению недостатков, пожеланий, обеспечивающих комфортную образовательную среду

№ п/п	Организация	Ожидание от реализации проекта	Мероприятия по реализации ожиданий заинтересованных сторон
		ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в регионе и создание условий для их обучения в ОУ	
6	Родители	Создана комплексная инфраструктура современного детства, удовлетворяющая общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей и взрослых	Участие в мониторинге удовлетворенностью качеством организации образовательного процесса, привлечение родителей к участию в совместных творческих проектах, проектах по формированию здорового образа жизни, оценка возможности софинансирования покупки оборудования с целью модернизации спортивной и иной инфраструктуры ОУ, обеспечивающих комфортное обучение студентов
7	Работодатели	Повышение конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда, расширение масштабов целевой подготовки специалистов в соответствии с запросами бизнес-сообщества	Участие в мониторинге удовлетворенностью качеством организации образовательного процесса, организация и проведение совместных мероприятий, проектов. Привлечение работодателей к экспертной деятельности, участию в анализе ОП СПО, ДПО, ПО с точки зрения подготовки кадров для перспектив развития региона и страны, оценка финансового участия работодателей в приобретении материальной базы ОУ
8	Граждане, население, дети	Создана комплексная инфраструктура, удовлетворяющая общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей и взрослых	Участие в мониторинге удовлетворенностью качеством организации образовательного процесса, качеством предоставляемых образовательных услуг

6. Этапы и контрольные точки (дорожная карта)

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
Создание рабочей группы по реализации проекта		Документ, подтверждающий создание РГ	Приказ	сентябрь 2018 г.	Зам. директора по АХЧ	Директор	Региональный бюджет	250	270	270	270	270	270
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
1	Расширение и усовершенствование учебных, производственных, учебно–лабораторных и вспомогательных площадей						Региональный бюджет	1417,9	703	2880	8658	4020	685
							Федеральный бюджет	0	0	9500	9500	2000	2000
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	771,04	1098,1	1840	2833	2118	1183
							Софинасирование (работодатели)	0	0	0	75	75	0
1.1. Развитие материально-технического обеспечения образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, актуализированными ФГОС СПО		Развитие инфраструктуры образовательной организации в соответствии с требованиями	Самообследование	Март, июнь, ежегодно	Зам. директора по АХЧ	Директор	Региональный бюджет	0	110	975	5023	3375	120
							Федеральный бюджет	0	0	9500	9500	2000	0
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	370	355	995	2020	1285	285
							Софинасирование (работодатели)	0	0	0	75	75	0
	1.1.1 Проведение	*Рациональное и*	*Служебн*	*Октябрь,*	*Зам.*	*Зам.*	*Региональный бюджет*						

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	анализа материально-технического обеспечения техникума и выявление потребностей в приобретении учебного технологического оборудования, осуществления капитального и текущих ремонтов	*эффективное использование бюджетных средств; определение планируемых объемов бюджетного финансирования возможностей по привлечению внебюджетных средств*	*ые записки, отчеты*	*ноябрь, 2018-2022 г.г.*	*директора по УПР, Зам. директора поУР, зам. директора по ВР, зам. директора по ИТ, зав. библиотекой*	*директора по АХЧ*	*Федеральный бюджет*						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	1.1.2 Материально – техническое обеспечение специальностей социально – экономического профиля.	*Обеспечение реализации образовательных программ в соответствии с требованиями*	*План закупок*	*Декабрь, ежегодно.*	*Зам.директора по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*325*	*200*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*50*	*355*	*360*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*25*	*25*	*0*
	1.1.3 Материально – техническое обеспечение специальностей и профессий группы 54.00.00 Искусство и культура.	*Обеспечение реализации образовательных программ в соответствии с требованиями*	*План закупок*	*Декабрь, ежегодно.*	*Зам. директора по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*100*	*100*	*0*	*120*	*120*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*2100*	*2100*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*10*	*10*	*20*	*20*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1.1.4 Материально – техническое обеспечение	*Обеспечение реализации образовательных*	*План закупок*	*Декабрь, ежегодно.*	*Зам. директора по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*355*	*355*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*7400*	*7400*	*2000*	*0*

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	специальностей и профессий группы 09.00.00 и 11.00.00	*программ в соответствии с требованиями*					*Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)*	*0*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*50*	*50*	*0*
	1.1.5 Модернизация производственных мастерских с целью реализации специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, профессии 16909 Портной.	*Обеспечение реализации образовательных программ в соответствии с требованиями*	*План закупок*	*Декабрь, ежегодно.*	*Зам. директора по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*450*	*3625*	*2500*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*205*	*1085*	*900*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1.1.6 Материально-техническое обеспечение общеобразовательного цикла.	*Обеспечение реализации образовательных программ в соответствии с требованиями*	*План закупок*	*Декабрь, ежегодно.*	*Зам. директора по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*710*	*400*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*170*	*190*	*210*	*350*	*250*	*250*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1.1.7 Модернизация инфраструктуры библиотечно – информационного центра	*Обеспечение реализации образовательных программ в соответствии с требованиями*	*Самообследование*	*Март, июнь, ежегодно.*	*Зав. библиотекой*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*10*	*100*	*133*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*200*	*115*	*215*	*115*	*15*	*15*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2 Обеспечение безопасного состояния и содержания зданий,		**Обеспечение комфортной образовательной**	**Самообследование, акт**	**Июнь, март, август,еж**	**Зам. директора по АХЧ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**241,9**	**593**	**905**	**3635**	**645**	**565**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	помещений, инженерного и вспомогательного оборудования в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, правилами пожарной и электробезопасности	**среды, соблюдения требований надзорных органов**	**приемки учреждения**	**егодно**			**Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)**	**401,04**	**743,1**	**845**	**813**	**833**	**898**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.2.1 Обеспечение проведения мероприятий по текущему ремонту и благоустройству зданий и сооружений.	*Обеспечение комфортной образовательной среды, соблюдения требований надзорных органов*	*Самообследование*	*Июнь, март, ежегодно*	*Зам. директора по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*150*	*570*	*3270*	*280*	*180*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*86,2*	*359*	*439*	*394*	*409*	*419*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1.2.2 Продолжение работы по организации и проведению мероприятий по обеспечению охраны труда, пожарной и электробезопасности *Организация и проведение мероприятий по обеспечению охраны труда, пожарной и электробезопасност*	*Обеспечение охраны труда, пожарной и электробезопасности*	*Самообследование, акт приемки учреждения*	*Июнь, март, , август,ежегодно*	*Зам. по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*241,9*	*443*	*335*	*365*	*365*	*385*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*314,84*	*384,1*	*406*	*419*	*424*	*479*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	и												
	1.2.3 Обеспечение обслуживания площадей, находящихся в аренде с целью обеспечения безопасности помещений, инженерного и вспомогательного оборудования в соответствии требованиями	*Получение внебюджетного финансирования*	*Договор аренды*	*В течение срока действия договора*	*Зам. по, АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3 Обеспечение доступности объектов образовательной организации для лиц с ОВЗ и инвалидов		**Обеспечение доступности объектов образовательной организации для лиц с ОВЗ и инвалидов**	**Самообследование, акт приемки учреждения, паспорта ОСИ**	**Март, июнь, август , ежегодно**	**Зам. по АХЧ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**1176**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2000**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.3.1 Анализ текущего состояния материально-технического обеспечения	*Обеспечение доступности объектов образовательной организации для лиц*	*Паспорт ОСИ*	*Октябрь, 2018 г.*	*Зам. по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	образовательной организации и ее объектов на соответствие требования доступности	*с ОВЗ и инвалидов*					*Софинасирование (работодатели)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1.3.2 Продолжение работы по организации и проведению мероприятий по обеспечению доступности объектов образовательной организации для лиц с ОВЗ и инвалидов	*Обеспечение доступности объектов образовательной организации для лиц с ОВЗ и инвалидов*	*Паспорта ОСИ*	*Ноябрь, 2018 г.-ноябрь, 2022 г.*	*Зам. по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*1176*	*0*	*1000*	*0*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2000*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	**Реконструкция и ремонт инфраструктуры студенческого общежития**						**Региональный бюджет**	**0**	**100**	**120**	**1240**	**250**	**140**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**30**	**144,8**	**140**	**260**	**260**	**165**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1 Развитие материально-технического обеспечения студенческого общежития с целью создания комфортной среды для проживания.		**Создания комфортной среды для проживания.**	**Самообследование, акт приемки учреждения, паспорта ОСИ**	**Март, июнь, август , ежегодно**	**Зам. по АХЧ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**100**	**120**	**240**	**250**	**140**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**30**	**144,8**	**140**	**260**	**260**	**165**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2.1.1.Анализ текущего состояния материально-технического обеспечения студенческого общежития, помещений общежития.	*Создания комфортной среды для проживания.*	*Служебная записка*	*Октябрь, 2018 г.*	*Зам. по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.1.2 Материально – техническое обеспечение студенческого общежития с целью создания комфортной среды для проживания.	*Создания комфортной среды для проживания.*	*Самообследование, акт приемки учреждения, паспорта ОСИ*	*Октябрь, 2018 г.*	*Зам. по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*110*	*110*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*4,8*	*0*	*100*	*100*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.2.3 Обеспечение обслуживания	*Обеспечение комфортной образовательной среды для проживания, соблюдения требований надзорных органов*	*Самообследование*	*Июнь, март, ежегодно*	*Зам. директора по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*100*	*120*	*130*	*140*	*140*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*30*	*140*	*140*	*160*	*160*	*165*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2 Организация и проведение мероприятий по обеспечению доступности объектов общежития для лиц с ОВЗ и инвалидов		**Обеспечение доступности объектов образовательной организации для лиц с ОВЗ и инвалидов**	**Самообследование, акт приемки учреждения, паспорта ОСИ**	**Март, июнь, август , ежегодно**	**Зам. по АХЧ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**0**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2.2.1 Анализ текущего состояния материально-технического обеспечения общежития на соответствие требованиям доступности.	*Обеспечение доступности объектов образовательной организации для лиц с ОВЗ и инвалидов*	*Паспорт ОСИ*	*Октябрь, 2018 г.*	*Зам. по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.2.2 Продолжение работы по организации и проведению мероприятий по обеспечению доступности общежития для лиц с ОВЗ и инвалидов.	*Обеспечение доступности объектов образовательной организации для лиц с ОВЗ и инвалидов*	*Паспорта ОСИ*	*Ноябрь, 2018 г.-ноябрь, 2022 г.*	*Зам. по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*1000*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**Реконструкция и ремонт инфраструктуры информационно – просветительского центра (далее –ИПЦ)**						**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6000**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**1000**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 Реконструкция и ремонт площадей,		**Обеспечение доступности**	**План затрат**	**Июнь, 2023 г.**	**Зам. по АХЧ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
отведенных по организацию информационно – просветительского центра		**образовательных услуг всех категорий граждан, получение дополнительных финансовых поступлений, формирование имиджа ОО как культурно – просветительского центра**	**на реконструкцию, приобретения оборудования, отчет о выполненных работах, отчет выполнения плана ФХД**				**Федеральный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6000**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**1000**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Задача 3.1.1 Реконструкция и ремонт инфраструктуры информационно – просветительского центра (далее – ИПЦ)	*Обеспечение доступности образовательных услуг всех категорий граждан, получение дополнительных финансовых поступлений, формирование имиджа ОО как культурно – просветительского центра*	*План затрат на реконструкцию, приобретения оборудования, отчет о выполненных работах, отчет выполнения плана ФХД*	*Июнь, 2023 г.*	*Зам. по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1000*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6000*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*1000*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	**Реконструкция и ремонт спортивны объектов, территории образовательной организации**						**Региональный бюджет**	**0**	**45**	**755**	**5155**	**8110**	**100**

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**7,6**	**42,6**	**33**	**123**	**114**	**114**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1 Организация и проведение мероприятий по модернизации объектов спортивных сооружений	**Обеспечение доступности образовательных услуг всех категорий граждан, получение дополнительных финансовых поступлений, формирование имиджа ОО как центра физической культуры**	**План затрат на реконструкцию, приобретения оборудования, отчет о выполненных работах, отчет выполнения плана ФХД**	**Июнь, 2023 г.**	**Зам. по АХЧ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**45**	**445**	**5145**	**100**	**100**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**35**	**25**	**115**	**105**	**105**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.1 Организация и проведение мероприятий по модернизации объектов спортивных сооружений	*Обеспечение доступности образовательных услуг всех категорий граждан, получение дополнительных финансовых*	*План затрат на реконструкцию, приобретения оборудов*	*Июнь, 2023 г.*	*Зам. по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*45*	*445*	*5145*	*100*	*100*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*35*	*25*	*115*	*105*	*105*
							Софинасирование	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
		поступлений, формирование имиджа ОО как центра физической культуры	*ания, отчет о выполненных работах, отчет выполнения плана ФХД*				*(работодатели)*						
4.2 Организация и проведение мероприятий по модернизации территории образовательной организации		**Обеспечение доступности образовательных услуг всех категорий граждан, получение дополнительных финансовых поступлений, формирование имиджа ОО как центра культуры**	**План затрат на реконструкцию, приобретения оборудования, отчет о выполненных работах, отчет выполнения плана ФХД**	**Июнь, 2023 г.**	**Зам. по АХЧ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**310**	**10**	**8010**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**7,6**	**7,6**	**8**	**8**	**9**	**9**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.2.1 Организация и проведение мероприятий по модернизации территории образовательной организации	*Обеспечение доступности образовательных услуг всех категорий граждан, получение дополнительных финансовых*	*План затрат на реконструкцию, приобретения оборудов*	*Июнь, 2023 г.*	*Зам. по АХЧ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*310*	*10*	*8010*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*1000*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*7,6*	*7,6*	*8*	*8*	*9*	*9*
							Софинасирование	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
		поступлений, формирование имиджа ОО как центра культуры	*ания, отчет о выполненных работах, отчет выполнения плана ФХД*				*(работодатели)*						
5	**Заключительный этап**						**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**16**	**16**	**26**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Опасности, возникающие в связи с указанным риском	Уровень влияния на проект	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления риска	Мероприятия по реагированию
1.	Недостаточное финансовое обеспечение	Невозможность реализации мероприятий проекта	высокий	серьёзный	высокая	1. Разработка новых курсов ДОП, ДПО, ПО с целью получения доп. Финансирования; 2. реализация ОП ПССЗ/ПКРС на платной основе; 3. участие в грантовых проектах; 4. разработка механизма взаимодействия на основе взаимовыгодных договорных отношений с работодателями, иными заинтересованными лицами; 5. привлечение граждан к переобучению, повышению квалификации
2.	Несвоевременная разработка и согласование проектной документации	Невозможность реализации мероприятий проекта	высокий	серьёзный	высокая	1. Детальное планирование хода реализации проекта; 2. оперативное реагирование в ходе наступления форс-мажора4 3. своевременная корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов
3.	Несоблюдение сроков выполнения плана мероприятий, недостаточная оперативность принятия корректирующих решений при наступлении внешних рисков	Изменение сроков реализации проекта	высокий	средний	средний	1. Детальное планирование хода реализации проекта; 2. оперативный мониторинг выполнения мероприятий; 3. своевременная корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов
4.	Низкая исполнительская дисциплина исполнителей проекта, отсутствие мотивации	Увольнение работников, саботаж выполнения проекта	низкий	незначительный	низкая	1. Подбор проектной группы, грамотный своевременная разъяснительная работа среди персонала; 2. повышенный контроль на этапе подготовки участников проекта; 3. стимулирование исполнителей проекта в период реализации или по результатам проекта
5.	Не получение гранта на выполнение проекта	Невозможность реализации мероприятий проекта	высокий	серьёзный	высокая	1. Разработка новых курсов ДОП, ДПО, ПО с целью получения доп. Финансирования; 2. реализация ОП ПССЗ/ПКРС на платной основе; 3. разработка механизма взаимодействия на основе взаимовыгодных договорных отношений с работодателями, иными заинтересованными лицами; 4. привлечение граждан к переобучению, повышению квалификации; 5. взаимодействие с Учредителем

8. Реестр возможностей проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Мероприятия по реализации возможностей
1.	Открытие новых производств, предприятий, организаций	Стажировка пед. работников; улучшение и укрепление МТБ, обеспечение прохождения производственных практик, трудоустройство выпускников, реализация программ ДПО, в том числе в дистанционной форме	высокий	высокий	Анализ рынка труда, взаимодействие с работодателями, заключение договоров социального партнерства, разработка курсов ДПО по требованиям рынка труда
2.	Применение новых форм профориентационной работы посредством использования ресурсов ИПЦ	Усиление имиджа образовательной организации, охват просветительской работой различных слоев населения, улучшение уровня контингента, создание в ОУ благоприятной психологической атмосферы	высокий	высокий	Проведение в ИПЦ мероприятий различной направленности и форм: проф.пробы, тематические конкурсы, викторины, презентации, активные формы
3.	Наличие программ (конкурсов, проектов), предполагающих дополнительное финансирование	Развитие МТБ, увеличение финансирования за счет роста спроса на СПО, рост интереса выпускников школ к СПО, увеличение количества и качества поступающих в СПО	высокий	высокий	Участие в грантовой, инновационной деятельности, участие в олимпиадах проф. мастерства, чемпионате Ворлдскиллс
4.	Развитие системы независимой оценки квалификаций в стране	Формирование на базе ОО площадок профессионального экзамена, прохождение выпускниками ОО на этапе прохождения ГИА независимой оценки в форме дем. экзамена, получение дополнительных поступлений в бюджет ОО за счет прохождения на базе ОО процедур НОК	высокий	высокий	Формирование МТБ для формирования площадки для прохождения процедуры ПЭ, прохождение процедуры сертификации площадки ПЭ, развитие базы локальных актов ОО по процедуре НОК в формате ПЭ, заключение договоров с ЦОК и СПК
5.	Позиционирование образовательной организации на рынке образовательных услуг как центра по продвижению ИТ технологий и цифровых технологий через систему опережающего обучения	Получение дополнительных внебюджетных расходов, закрепление имиджа образовательной организации как как центра по продвижению ИТ технологий и цифровых технологий через систему опережающего обучения	высокий	высокий	Организация и проведение курсов ДПО в целях опережающей подготовки кадров, лицензирование перспективных профессий и специальностей, проведение профориентационных мероприятий через «ИТ-кванториум»

9. Целевые показатели реализации проекта

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ответственный	Текущее значение показателя	Планируемое значение показателя				
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Доля обучающихся, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг от общего числа обучающихся, %	Методист	70	72	73	74	75	76
2.	Доля кабинетов, лабораторий, отвечающих требованиям ФГОС СПО, %	Зам. директора	50	50	55	55	58	60

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ответственный	Текущее значение показателя	Планируемое значение показателя				
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
		по УР						
3.	Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного профессионального образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) в общей численности обучающихся в техникуме, %	Зав. отделениями	1,05	2,01	2,01	3,01	3,01	3,01
4.	Доля участия обучающихся в спортивных мероприятиях от общего числа обучающихся, %	Зам. директора по ВР	10	30	35	40	45	50
5.	Участие в различных проектах: грантовой деятельности; приоритетных национальных проектах Савеличева	Зам. директора по АХЧ	0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
6.	Доля бюджетных средств, потраченных на приобретение лабораторного оборудования в рамках внедрения ФГОС СПО, %	Зам. директора по ИКТ	1,4	5	5	5	5	8
7.	Доля внебюджетных средств, потраченных на приобретение лабораторного оборудования в рамках внедрения ФГОС СПО, %	Зам. директора по ИКТ	0,4	0,5	0,5	1	1	1
8.	Доля бюджетных средств, потраченных на проведение различных видов ремонтов,%	Зам. директора по АХЧ	0	0,001	0,001	0,005	0,01	0,01
9.	Доля внебюджетных средств, потраченных на проведение различных видов ремонтов,%	Зам. директора по АХЧ	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,01
10.	Доля бюджетных средств, потраченных на проведение энергосберегающих процедур, %	Зам. директора по АХЧ	0	0,001	0,002	0,002	0,003	0,01
11.	Доля внебюджетных средств, потраченных на проведение энергосберегающих процедур, % Дементей	Зам. директора по АХЧ	0,001	0,01	0,02	0,02	0,03	0,1
12.	Доля от осуществления спортивной и физкультурно - оздоровительной деятельности, %	Руководитель физ. воспитания	0	0,05	0,1	0,1	0,1	1
13.	Доля внебюджетного финансирования от организации и проведения ярмарок, выставок, выставок – продаж, симпозиумов, конференций, лекториев и др. мероприятий через БИЦ, ИПЦ, %	Зав. библиотекой	0	0	0	0,1	0,1	0,1
14.	Доля внебюджетных средств, затраченных на укрепление корпоративного имиджа,% (реклама, маркетинговые исследования)	Директор	3,5	3,5	4	4	5	5
15.	Динамика обновления библиотечного фонда от общего числа экземпляров, %,	Зав. библиотекой	10	25	25	25	25	25

10. Финансовое обеспечение мероприятий

Результаты (продукта) проекта	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Создание рабочей группы по реализации проекта	Региональный бюджет	250	270	270	270	270	270
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	0	0	0	0	0	0
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	0	0
Результат 1. Расширение и усовершенствование учебных, производственных, учебно–лабораторных и вспомогательных площаде	Региональный бюджет	1417,9	703	2880	8658	4020	685
	Федеральный бюджет	0	0	9500	9500	2000	2000
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	771,04	1098,1	1840	2833	2118	1183
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	75	75	0
Результат 2. Реконструкция и ремонт инфраструктуры студенческого общежития	Региональный бюджет	0	100	120	1240	250	140
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	30	144,8	140	260	260	165
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	0	0
Результат 3. Реконструкция и ремонт инфраструктуры информационно – просветительского центра (далее –ИПЦ	Региональный бюджет	0	0	0	0	0	1000
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	6000
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	0	0	0	0	300	1000
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	0	0
Результат 4. Реконструкция и ремонт спортивны объектов, территории образовательной организации	Региональный бюджет	0	45	755	5155	8110	100
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	1000	0
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной	7,6	42,6	33	123	114	114

	организации)						
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	0	0
Заключительный этап	Региональный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	0	0	0	16	16	26
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	0	0
Итого по проекту:	Региональный бюджет	1667,9	1118	4025	15323	12650	2195
	Федеральный бюджет	0	0	9500	9500	3000	8000
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	808,64	1285,5	2013	3232	2808	2488
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	75	75	0
		2476,54	**2403,5**	**15538**	**28130**	**18533**	**12683**